

भौतिक निमाण कार्यक्रम

क्र.स	आयोजनाको नाम	इकाइ	भौतिक लक्ष्य	बजेट	नगरपालिका	LGCDP	उपभोक्ता	कार्य प्रारम्भ	कार्य सम्पन्न	कार्य सम्पन्न हाल सम्म/ भौतिक प्रगति	गते अनुसार
१	मणिकमकुन्द डाडा टोल उपभोक्ता समिती बाटो नाली खानेपानी लाइन	मि. मि. मि.	१४२ ३८९ १८००	१५९७०००.००	१५००००.००	१२९००००.००	१५७०००.००	चैत्र ०१, २०६७	असार १०, २०६८	७५%	२०६८।०३।२७
२	उपकार मोती पथ पिच निर्माण समिती बाटो नाली खानेपानी लाइन	मि. मि. मि.	३४६.३ ६६० १३८	२०७८०००.००	२०००००.००	८३९०००.००	१०३९०००.००	चैत्र ०३, २०६७	असार १०, २०६८	१००%	२०६८।०३।२१
३	इन्द्र,भैरव,मोति उपभोक्ता समिति बाटो नाली खानेपानी लाइन कल्भर्ट	मि. मि. मि. न.	६९०.५ १४८१.० २५२ ३	४१३२०००.००	-	२०६६०००.००	२०६६०००.००	चैत्र ०३, २०६७	असार १०, २०६८	६३%	२०६८।०३।२७
४	बुद्ध, चन्द्र उपभोक्ता समिति बाटो नाली खानेपानी लाइन	मि. मि. मि.	५२० १०४० ५२८	३३८२०००.००	५०००००.००	२५०००००.००	३००००००.००	चैत्र ०५, २०६७	असार १०, २०६८	६५%	२०६८।०३।२७
५	शिव,दुर्गा, प्रमपथ कालोपत्रे तथा बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति बाटो नाली खानेपानी लाइन	मि. मि. मि.	९५४.५ ११३६ ३४२	६००००००.००	५०००००.००	२५०००००.००	३००००००.००	चैत्र ०५, २०६७	असार १०, २०६८	९२%	२०६८।०३।२७
६	गणेशस्मृति रंगशाला नहरमार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति बाटो नाली	मि. मि.	८३५ ६५०	४९४२०००.००	४६८०००.००	२५०७०००.००	१९७६०००.००	चैत्र ०६, २०६७	असार १०, २०६८	१००%	२०६८।०३।१५
७	विशाल पथ पिच निर्माण उपभोक्ता समिति बाटो साइड बाल कल्भर्ट	मि. मि. न.	४०५ १० १	२६२३०००.००	२४००००.००	१५७३०००.००	८१००००.००	चैत्र ०७, २०६७	असार १०, २०६८	७५%	२०६८।०३।१५

भौतिक निमाण कार्यक्रम

क्र.स	आयोजनाको नाम	इकाइ	भौतिक लक्ष्य	बजेट	नगरपालिका	LGCDP	उपभोक्ता	कार्य प्रारम्भ	कार्य सम्पन्न	कार्य सम्पन्न हाल सम्म / भौतिक सम्पत्ति	गते अनुसार
८	प्रज्ञा प्रगति पथ उपभोक्ता समिति वाटो नाली साइड वाल कल्भर्ट	मि. मि. मि. न.	६१८ २८२ ७९२ १	४४१७०००.००	४४२०००.००	२६४९०००.००	१३२६०००.००	चैत्र ०३, २०६७	असार १०, २०६८	७५%	२०६८।०३।२२
९	अपांग पुनस्थापना तथा वालविकाश स्रोत केन्द्र उपभोक्ता समिति	-	-	२००००००.००	-	१६०००००.००	४०००००.००	चैत्र ०५, २०६७	असार १०, २०६८	४०%	२०६८।०३।१०
१०	सिरानगाँउ मझुवा सूर्योदय प्रा.वि. समिति	-	-	११९७०००.००	१०००००.००	८९७०००.००	२०००००.००	चैत्र ०५, २०६७	असार १०, २०६८	६५%	२०६८।०३।०३
११	सृजनानगर खानेपानी विकास निर्माण तथा वातावरण सरसफाई उपभोक्ता समिति	-	-	८०००००.००	-	६०००००.००	२०००००.००	चैत्र ०५, २०६७	असार १०, २०६८	१००%	२०६८।०३।०३
१२	गढीकिल्ला संरक्षण उपभोक्ता समिति इट्टे वाल रिटनिङ्ग वाल गाडेनिङ्ग	मि. मि. वर्ग मि.	८१ २०० ३००	१२५९०००.००	-	१००००००.००	२५९०००.००	चैत्र ०३, २०६७	असार १०, २०६८	९२%	२०६८।०३।१५
१३	लक्ष्मिनगर सडक पिच तथा खा.पा. विस्तार निर्माण उपभोक्ता समिति वाटो नाली खानेपानी लाइन	मि. मि. मि.	३०७ ५४० ४८	३४७००००.००	४०००००.००	२००००००.००	१०७००००.००	चैत्र ०५, २०६७	असार १०, २०६८	८५%	२०६८।०३।२७
१४	वि. पि. भिम्सेनपथ उपभोक्ता समिति वाटो नाली	मि. मि.	६१५ २९६	३८७४०००.००	४०००००.००	१६९४०००.००	१७८००००.००	चैत्र ०६, २०६७	असार १०, २०६८	१००%	२०६८।०३।०३
१५	सिस्नेपिलेट सडक पुर्वाधार तथा कलभट निर्माण समिति	-	-	१९९३०००.००	१७००००.००	१६२४०००.००	१९९०००.००	चैत्र ०६, २०६७	असार १०, २०६८	१००%	२०६८।०३।१५

भौतिक निमाण कार्यक्रम

अपाङ्गपुन स्थापना को भवन निमाणघीन अवस्थामा



बालबिकास भवन निमाणघीन अवस्थामा



गडिकिल्ला मा भएका निमाणघीन रिटेनिङ्ग वाल तथा गाडेनिङ्गको काम



पहिलो को अवस्था



अहिले को अवस्था

सिरानगाँउ मझुवा सूर्योदय प्रा.वि. को भवन निमाणघीन अवस्थामा



लक्ष्मिनगर सडक पिच तथा खा.पा. विस्तार निमाणघीन अवस्थामा



पहिलो को अवस्था



अहिले को अवस्था

सिस्नेपिलेट सडक पुर्वाधार तथा कलभट निमाणघीन अवस्थामा



पहिलो को अवस्था



अहिले को अवस्था

विशाल पथ पिच निमाणघीन अवस्थामा



पहिलो को अवस्था



अहिले को अवस्था

सृजनानगर खानेपानी विकास निर्माण तथा वातावरण सरसफाई अवस्थामा



चन्द्रगिरीपथमा निमाणघिन अवस्थामा रहेको सडक



पहिलो को अवस्था



अहिले को अवस्था